463082

Broj 01/ 21001243
Datum prijema 13.05.2021
Likvidator
Računovodstvo
Direktor
MESTO TROŠKA

UNIPROMET

Čačak Bulevar Oslobodilaca Čačka 92A; 032 357 040; office@unipromet.co.rs; www.unipromet.co.rs
Unikredit banka; 170-2702-56; Registarski broj: 07364954; Šifra delatnosti: 002511; PIB: 101297718

INVESTICIONI OBJEKAT
POSTAVLJANJE ZOB: ŽELEZNICA BEOGRAD - SUBOTICA

GRADILIŠTE
Stara Pazova - Novi Sad

Izvođač radova

Unipromet d. o. o. Čačak

Preduzece za proizvodnju, promet i usluge "UNIPROMET" d.o.o. Br. 355/II 13.05.2021 god. ČAČAK

2 PRIVREMENA SITUACIJA

Preduzece za proizvodnju, promet i usluge "UNIPROMET" d.o.o. 4346 13.05.21 ČAČAK

Izvršenih radova od 01.01.2021 do 25.04.2021
Uslovi plaćanja: 10% avans,ostatak 30 dana od ispostave situacije
Broj: JOB20-0075 Broj dokumenta: PF21-0099
Mesto i datum prometa dobara: Sremski Karlovci, 25.04.21
Mesto i datum izdavanja računa: Čačak, Bulevar Oslobodilaca Čačka 92A, 25.04.2021

Investitor: KARIN KOMERC MD DOO
Adresa: ŽIVORADA PETROVIĆA 8, Veternik PIB: 103726184 Matični broj: 20009233
Broj i datum ugovora: 269/II 22.05.20

A) URAĐENO

Broj:	Vrsta	VRSTA RADOVA	Jedinica mere	Količina	Prethodno real.	Jedinična cena USD	Iznos po ovoj situaciji
CONS	Resurs	Pripremni radovi	PAUŠALNO	3	1,00	600,00	1.800,00
CONS	Resurs	Iskop zemljanog materijala za temelje	METAR KUB.	281,10	15,54	45,23	12.714,15
CONS	Resurs	Izrada montažnih temelja od AB MB30 L2500	KOMAD	116	22,00	163,50	18.966,00
CONS	Resurs	Izrada montažnih temelja od AB MB30 L3000	KOMAD	155	0,00	196,20	30.411,00
CONS	Resurs	Izrada i montaža standardnih AB talpi 396x50x12	KOMAD	248	20,00	86,33	21.409,84
CONS	Resurs	Izrada i montaža standardnih talpi 196x50x12	KOMAD	2	0	69,07	138,14
CONS	Resurs	Nabavka i montaža čeličnih stubova HEA160	KILOGRAM	13356,24	2.181,96	1,90	25.376,86
CONS	Resurs	Nabavka i montaža čeličnih stubova HEA180	KILOGRAM	29022,83	0,00	1,90	55.143,38
CONS	Resurs	Nabavka i montaža apsorpcionih talpi 3960x500x120	KOMAD	1465	0,00	120,80	176.972,00
CONS	Resurs	Nabavka i postavljanje kapa za HEA 160 (HEA 180)	KOMAD	97	0,00	1,98	192,06
UKUPNO USD							**343.123,43**
UKUPNO RSD po kursu na dan 25.04.2021. (1 USD = 97,7301RSD).....							**33.533.486,74**

B) OBRAČUN - VREDNOST IZVRŠENIH RADOVA

		OSNOVICA	PDV	UKUPNO
1	**Ukupna vrednost izvršenih radova RSD**	34.615.912,73	0,00	34.615.912,73
2	**Vrednost radova po prethodnim situacijama RSD**	1.082.425,99	0,00	1.082.425,99
3	**Vrednost radova po ovoj situaciji RSD**	33.533.486,74	0,00	33.533.486,74
4	**Ukupno uplaćen avans (0%) RSD**	0,00	0,00	0,00
5	**Garantni depozit 0 % od Ukupne vrednosti radova po ovoj situaciji RSD**	0,00	0,00	0,00
6	**Za plaćanje po ovoj situaciji RSD**	33.533.486,74	**0,00**	33.533.486,74

Iznos Za plaćanje po ovoj situaciji, tridesettrimilionapedstotridesettrihiljadečetiristoosamdesetšest 74/100 dinara.

Napomena: Obračun je bez PDV-a po članu 10 stav 2 tačka 3 zakona o PDV-u.

Jemčim pod materijalnom i krivičnom odgovornošću za kvalitet i kvantitet izvršenih radova u ovoj situaciji, kao i da su količine radova u ovoj situaciji na osnovu podataka iz građevinske knjige.

Odgovorni izvođač radova M.P **Izvođač**

SVETLANA MILINSKI

Da će iznosi koji su obračunati ovom situacijom zaista biti izvršeni prema pogođenim uslovima tvrdi:

Nadzorni organ **Investitor** M.P

Datum overe